

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Васильківка
(місце складання)

№ 1318

від 24 липня 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____,
працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»:
ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГТ Снімченко Володимир Юрійович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№2/а, вул. Лесі Українки, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 2-х витоків газу;
- 2) Зовнішній газопровід будинку потребує відновлення лакофарбового покриття;
- 3) Зовнішній газопровід будинку на тильній стороні будинку має незначне провисання та потребує відновлення існуючого кріплення;
- 4) Утеплення стіновим матеріалом, на окремих ділянках, виконано впритул до трубопроводу. Футляр ввідного газопроводу квартири №6 повністю прихований під утеплюючим матеріалом;
- 5) Дроти різного роду призначення контактують із зовнішнім газопроводом.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати фарбування зовнішнього газопроводу та забезпечити його кріплення на тильній стіні будинку;
- в двотижневий термін звільнити газопровід від дротів різного роду призначення та від утеплюючого матеріалу для забезпечення вільного доступу до нього та його елементів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679209871

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович



24.07.2025 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)