

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Васильківка
(місце складання)

№ 1306

від 22 липня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»: ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№2, вул. Лесі Українки, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 4-х витоків газу;
- 2) На газопроводі-вводі (арка) відсутнє лакофарбове покриття. На окремих ділянках зовнішнього газопроводу будинку лакофарбове покриття потребує відновлення;
- 3) Утеплення стіновим матеріалом, на окремих ділянках, виконано впритул до трубопроводу. Окремі ділянки зовнішнього газопроводу та деякі футляри повністю приховані під утеплюючим матеріалом;
- 4) Дроти різного роду призначення контактують із зовнішнім газопроводом;
- 5) Газопровід-ввід (арка) довжиною понад 10 метрів не оснащена опорами та має осьове викривлення та деформації профілю.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати фарбування газопроводу-вводу (арки) та забезпечити його опорами, відновити лакофарбове покриття окремих ділянок зовнішнього газопроводу;
- в двотижневий термін звільнити газопровід від дротів різного роду призначення та від утеплюючого матеріалу для забезпечення вільного доступу до нього та його елементів (кранів, муфтових різьбових з'єднань та футлярів).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679209871

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович



22.07.2025 р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)