

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Васильківка
(місце складання)

№ 1531

від 12 серпня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»: ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГГ Снімченко Володимир Юрійович слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№140, вул. Успішна, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 5 витоків газу;
- 2) Лакофарбове покриття зовнішнього газопроводу потребує відновлення;
- 3) Газопровід в під'їзді №1 потребує оснащення додатковим кріпленням;
- 4) Контур заземлення системи електропостачання під'їзду №2 прилягає до ввідного газопроводу та закріплений на ньому;
- 5) Утеплення окремих квартир виконано впритул до зовнішнього газопроводу;
- 6) Дроти різного роду призначення контактують із зовнішнім газопроводом та подекуди закріплені на ньому.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати відновлення лакофарбового покриття зовнішнього газопроводу, забезпечити додаткове кріплення газопроводу в під'їзді №1,

- в двотижневий термін відвести контур заземлення від газопроводу, звільнити газопровід від дротів різного роду призначення та утеплюючого матеріалу для забезпечення вільного доступу до нього.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679209871

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



12.08.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)