

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще. Васильківка
(місце складання)

№ 1855

від 16 вересня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____,
працівниками виконавця робіт Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»:
ст. майстер служби технічного обслуговування Павлоградського УЕГТ Снімченко Володимир Юрійович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Дубовик Андрій Володимирович
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розряду Шульга Сергій Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№137, вул. Успішна, с-ще. Васильківка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська область.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто негерметичність з'єднань газопроводу в кількості 9 витоків газу;
- 2) Лакофарбове покриття газопроводу загального користування потребує відновлення, на окремих ділянках газопроводу взагалі відсутнє лакофарбове покриття;
- 3) Покрівлі під'їздів виконані таким способом що ускладнює доступ до ділянок газопроводу і відключаючих пристроїв для їх обслуговування;
- 4) Зовнішнє утеплення окремих квартир виконано впритул до газопроводу, деякі футляри ввідних газопроводів скриті під утеплюючим матеріалом.
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновок: газопровід герметичний та придатний до подальшої експлуатації;

Рекомендації:

- в тримісячний термін виконати очищення та відновлення лакофарбового покриття зовнішнього газопроводу;

- в двотижневий термін звільнити газопровід від утеплюючого матеріалу та забезпечити вільний доступ до всіх ділянок зовнішнього газопроводу та відключаючих пристроїв будинку для можливості їх безперешкодного обслуговування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0509473279

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Снімченко Володимир Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.09.2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)